

ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

АКТ

испытаний спортивного оборудования в спортивном зале от 31 мая 2022г.

Комиссия в составе **председателя комиссии** – Коноплевой И.Н., директора школы, **членов комиссии:** Матвеева С.И., учителя физической культуры, Нестеровой Н.В., завхоза школы, Настоящий акт составлен в том, что:

В спортивном зале канат, баскетбольные щиты, стенка гимнастическая и волейбольная сетка подлежали визуальному осмотру и испытаниям. В результате испытаний было выявлено следующее:

наименование	количес тво	Способ проверки	вывод	Аварийные и опасные объекты	Принятые меры по устранению
Шведская стенка	2	Каждая перекладина «Шведской стенки»под нагрузкой 120 кг приложенный под углом 60градусов	Прогиб гимнастического снаряда соответствует нормам	0	
Навес на шведской стенке	2	Под нагрузкой 220кг приложенной к середине грифана высоте 2500мм (прогиб грифа-80мм) после снятия нагрузки остаточного изгиба не обнаружено	После снятия нагрузки снаряды принимают первоначальное положение	0	
Мостик гимнастический	1	Подбит резиной по всему периметру, повреждений резинового покрытия не обнаружено	Повреждений не обнаружено, пружинистый компонент исправлен	0	
Канат для лазания	2	Канаты для лазания путем приложения к нему груза 120кг	Канаты надежно закреплены, имеют жесткую поверхность, обеспечивающая безопасность	0	
Футбольные ворота	2	Вкопаны, закреплены устойчиво	Имеют металлическую основу	0	
Волейбольные стойки	2	Крепления настенные, надежные, натяжной трос имеется	Опасности для игроков не предоставляют		
Гимнастическая скамейка	6	после снятия нагрузки снаряд принимает первоначальную форму	В узлах креплений, гайки и болты надежно завинчены	0	
Баскетбольные щиты	2	Баскетбольные щиты под нагрузкой 120кг приложенной вертикально на 15 мин . Фактически- отклонений нет, щит жестко монтирован к стене	Баскетбольные щиты имеют устойчивое крепление	0	

Занятия на спортивных снарядах и оборудовании **разрешаются.**

Председатель комиссии: Коноплева И.Н. директор школы, _____

Члены комиссии: Матвеев С.И., учитель физической культуры, _____

Нестерова Н.В., завхоз школы, _____

Директор ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель : _____ /Коноплева И.Н./

печать